

社会資本総合整備計画

事後評価書

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|-----|---|-----|---|---|---|---|---|-----------|-----------------------|---|---|
| 計画の名称 | 春日部市市民が安全・安心に利用できる公園づくり（防災・安全） | | | | | | | | | | | | | |
| 計画の期間 | 平成31年度～令和05年度（5年間） | | | | | | | | | | 重点配分対象の該当 | ○ | | |
| 交付対象 | 春日部市 | | | | | | | | | | | | | |
| 計画の目標 | 公園施設長寿命化計画に基づき、老朽化した公園施設（遊戯施設）の更新（43施設）を行い、公園施設の安全性・安心感と既存公園の魅力を向上させることを目指す。 | | | | | | | | | | | | | |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A＋B＋C＋D） | | 273 | A | 273 | B | 0 | C | 0 | D | 0 | 効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D） | 0 | % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標） | | | |
|----|--|----------------|-------|-------|
| | 定量的指標の定義及び算定式 | 定量的指標の現況値及び目標値 | | |
| | | 当初現況値 | 中間目標値 | 最終目標値 |
| | | H31当初 | R3末 | R5末 |
| 1 | 公園施設長寿命化計画に基づき都市公園（7公園）の遊戯施設更新達成率を、0％（H31当初）から100％（R5末）に向上させる。 | | | |
| | 公園施設長寿命化計画に基づき、改築・更新をした遊戯施設の割合（％） | 0% | 40% | 100% |
| | 割合（％）＝（改築・更新済施設数）／（改築・更新予定施設数：43施設）×100 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | - | 国土強靱化を含む | ○ | 定住自立圏を含む | - | 連携中枢都市圏を含む | - | 流域水循環計画を含む | - | 地域再生計画を含む | - |
| | | | | | | | | | | | | |

| A 基幹事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|----------------------|----------|----------|----------|------|------|------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------|--|--|--|--|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大） | 番号 | 事業 種別 | 地域 種別 | 交付 対象 | 直接 間接 | 事業者 | 種別 1 | 種別 2 | 要素となる事業名 （事業箇所） | 事業内容 （延長・面積等） | 市区町村名 / 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
| | | 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 都市公園・緑地等事業 | A12-001 | 公園 | 一般 | 春日部市 | 直接 | 春日部市 | - | - | 公園施設長寿命化対策支援事業（庄和総合公園ほか5公園） | 長寿命化対策（庄和総合公園ほか5公園における遊戯施設の更新） | 春日部市 | | | | | | 177 | | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 長寿命化計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A12-002 | 公園 | 一般 | 春日部市 | 直接 | 春日部市 | - | - | 公園施設長寿命化対策支援事業（5か年老朽） | 健全度D判定等の緊要な対応が必要な公園施設の改築 N = 2公園 | 春日部市 | | | | | | 96 | | 策定済 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 長寿命化計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 273 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 合計 | | | | | | 273 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事後評価 | |
| 事後評価の実施体制、実施時期 | |
| 事後評価の実施体制 | 事後評価の実施時期 |
| 春日部市公共事業評価監視委員会 | 令和7年1月31日 |
| | 公表の方法 |
| | 春日部市のホームページにて公表 |
| 事業効果の発現状況 | |
| 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況 | ・公園施設長寿命化計画に基づき、遊具の更新を実施したことにより、長寿命化及び遊具の劣化や破損が起因となる事故の防止が図られた。 |
| 定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述） | |
| 特記事項（今後の方針等） | |
| 引き続き、国の防災・安全交付金を活用し、公園施設長寿命化計画に基づき老朽化した公園施設（遊戯施設）の更新を行うことで、公園施設の安全性・安心感と既存公園の魅力の向上を進めていく。 | |

| 目標値の達成状況 | | | |
|----------|------------|------|----------------|
| 番号 | 指標（略称） | | |
| | 目標値 / 実績値 | | 目標値と実績値に差が出た要因 |
| 1 | | | |
| | 最 終 目標値 | 100% | |
| | 最 終 実績値 | 100% | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |